

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิม ถนนสายหลังวัดสุวรรณคีรี (บ้านกล้วยเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกล้วย | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | ๑๑๓,๕๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๑๓,๓๐๐                 |          |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิม ถนนสายเลียบบคลอง ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกล้วย                 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | ๑๔๙,๑๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๔๙,๑๐๐                 |          |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิม ถนนสายบ้านนางสุใจ กระแสสินธุ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกล้วย           | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | ๑๓๘,๒๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๔   | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณจากบ้านนาง ณัฐกฤตา เชื้อสาย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกลับ                 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก                                                      | ๘๕,๓๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๕   | โครงการขยายเขตระบบประปา บริเวณจากบ้านนายแกะ แจ่มจำรัส ถึงบ้านร้อยตรีสมบัติ บุตรศาล หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกลับ | ขยายเขตระบบประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์                                                                | ๑๗๕,๘๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๗๕,๘๐๐                 |          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านนายสมนึก แสนมาก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลับ               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | ๑๒๕,๘๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๒๕,๘๐๐                 |          |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโปร่ง                                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | ๒๔๑,๒๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        | √                           |                        | -                       |          |

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแยกบ้านนางบุญส่ง จาดบ่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโปร่ง                           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ         | ๒๓๗,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๒๓๗,๐๐๐                 |          |
| ๙   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาลูกตะแกรง บริเวณจากบ้านนายเอกพล พานพุ่ม ถึงบ้านนางบุญล้น บัวละออ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโปร่ง | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาลูกตะแกรงขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร                   | ๑๙๑,๓๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๑๐  | โครงการขยายเขตระบบประปา บริเวณจากบ้านนายอรุณ โสภณ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโปร่ง                                                  | ขยายเขตระบบประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์                                                                       | ๓๖,๖๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๓๖,๖๐๐                  |          |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างหลังคา อเนกประสงค์ บริเวณหน้าห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ                    | ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์บริเวณหน้าห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔ ตารางเมตร | ๖๙,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างซุ้มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ                                                                           | ก่อสร้างซุ้มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ขนาดกว้าง ๗-๘ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร                                                                    | ๓๐๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                                          |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑๓  | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๘ จุด พร้อมอุปกรณ์                                                                                     | ๒๓๒,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๒๓๒,๐๐๐                 |          |
| ๑๔  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลับ    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | ๒๔๒,๕๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๒๔๒,๕๐๐                 |          |
| ๑๕  | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลับ                              | ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย                                  | ๒๔๙,๑๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๑๖  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านหนองขมิ้น สาย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | ๑๕๙,๖๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๑๗  | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลับ                              | ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย                                  | ๕๙,๖๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๕๙,๖๐๐                  |          |

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑๘  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแยกสะพานผิงโขง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกล้วย  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ       | ๑๗๑,๘๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๗๑,๘๐๐                 |          |
| ๑๙  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างชุมวัดดงสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกล้วย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ       | ๑๒๓,๓๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๒๓,๓๐๐                 |          |
| ๒๐  | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกล้วย                          | ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย  | ๑๒๖,๖๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๒๑  | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกล้วย                         | ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย | ๑๒๔,๕๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๒๔,๕๐๐                 |          |

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๒๒  | โครงการปรับปรุงระบบประปา<br>บริเวณระบบประปา หมู่ที่ ๒<br>ตำบลบ้านโป่ง                                               | ปรับปรุงระบบประปา ระบบกรองน้ำ<br>และระบบการผลิตน้ำประปา                                                                                                                                                     | ๑๕๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๕๐,๐๐๐                 |          |
| ๒๓  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิม<br>ถนนสายบ้านนางวรัญญา จันภา<br>งาม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโป่ง | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณต่อจากเดิมถนนสายบ้านนาง<br>วรัญญา จันภางาม ขนาดกว้าง ๔<br>เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕<br>เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง<br>ตามสภาพ | ๑๙๔,๓๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๙๔,๓๐๐                 |          |
| ๒๔  | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา<br>สำนักงานองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบ้านกลับ                                           | ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสำนักงาน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๘๘ ตาราง<br>เมตร                                                                                            | ๑๒๙,๖๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๒๕  | โครงการปรับปรุงขยายห้องกอง<br>ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านกลับ                                                | ปรับปรุงขยายห้องกองช่าง องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบ้านกลับ กว้าง<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือคิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗ ตารางเมตร                                                                    | ๖๗,๙๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                         |                                                                                                                                              |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๒๖  | โครงการปรับปรุงพร้อมปูพื้นยาง<br>บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบ้านกลับ | ปรับปรุงพร้อมปูพื้นยาง บริเวณหน้า<br>อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบ้านกลับ คิดเป็น<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๒๕ ตารางเมตร | ๓๕๐,๙๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      |                         |          |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | โครงการอาหารกลางวัน<br>อาหารเสริมนม                                                                                                                                                                                       | จัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.บ้าน<br>กล้วย                                                                                                                                                                           | ๒๖๔,๖๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        | √                           |                        | ๑๑๗,๖๑๒                 |          |
| ๒   | โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้<br>และสร้างความรักให้ครอบครัว<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย                                                                                                       | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และ<br>สร้างความรักให้ครอบครัวเรียนรู้นอก<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลบ้านกล้วย                                                                                             | ๘๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๖๗,๙๘๐                  |          |
| ๓   | โครงการเสริมสร้างการแต่งกาย<br>สุภาพมารยาทดีและการออก<br>กำลังกายเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบ้านกล้วย                                                                                     | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>โครงการเสริมสร้างการแต่งกายสุภาพ<br>มารยาทดีและการออกกำลังกายเด็ก<br>นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย                                                                                         | ๔๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๔   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวค่า<br>หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน<br>ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านกล้วย) | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวอัตรา<br>คนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปีค่าหนังสือ<br>เรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี<br>ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐<br>บาท/คน/ปีค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปีค่า<br>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ<br>๔๙๐ บาท/คน/ปี | ๙๘,๓๑๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม              | ผลผลิตของโครงการ                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                              |                                                 |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๕   | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติของ<br>อบต.บ้านกล้วย | ๑๗๐,๐๐๐                     | เดือนมกราคม<br>๒๕๖๘      | √                      |                             |                        | ๑๗๐,๐๐๐                 |          |

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | โครงการสัตรีปลอดโรคคน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล<br>เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล<br>อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า<br>นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ<br>ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง | ๖๐,๐๐๐                      | ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘         | √                      |                             |                        | ๕๐,๐๐๐                  |          |
| ๒   | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก และ<br>ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘                                                                                                                             | จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          | √                      |                             |                        | ๑๐๐,๐๐๐                 |          |

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                           |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | โครงการให้ความช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน<br>การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความ<br>ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม<br>และพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๕๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม           | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                           |                                                                                                                                                                                                           |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ของพนักงานจ้างขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลบ้านกลับ                                                                                                                    | ๒๓๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๒   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     | จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสร้าง<br>หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ                                                                                                       | ๑๑,๗๐๐,๐๐๐                  | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        | √                           |                        | ๖,๒๗๕,๔๐๐               |          |
| ๓   | เบี้ยยังชีพคนพิการ        | จ่ายเป็นค่าสนับสนุนสวัสดิการทาง<br>สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ                                                                                                    | ๕,๐๐๐,๐๐๐                   | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        | √                           |                        | ๒,๔๘๙,๐๐๐               |          |
| ๔   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ                                                                                                                                    | ๑๒๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        | √                           |                        | ๕๑,๐๐๐                  |          |
| ๕   | สำรองจ่าย                 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ<br>บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสา<br>ธารณภัยต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย<br>แก่ชีวิตและร่างกายของประชาชนหรือ<br>ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน<br>ของประชาชนหรือรัฐฯ | ๓๐๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๖   | สมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพ อบต.บ้านกล้วย | จ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกัน<br>สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย(สมทบ<br>เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตรา<br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ (อบต.ขนาดกลาง)<br>ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ๑๖๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

๒.๔ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ผลผลิตของโครงการ                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                       |                                                                                                             |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านสาธารณสุข              | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน<br>ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณี<br>เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขฯ | ๓๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๒   | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย                        | ๕๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ     | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                               |                                                                                                                                                     |                             |                              | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | อุดหนุนองค์กรประชาชนและ<br>อุดหนุนองค์กรศาสนา | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านและวัด<br>ในเขตตำบลบ้านกล้วยและตำบลบ้าน<br>โป่ง                                                                            | ๒๘๗,๐๐๐                     | ภายในเดือน เมษายน<br>๒๕๖๘    |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๒   | โครงการประเพณีกำฟ้า                           | จัดงานประเพณีกำฟ้าปีละ ๑ ครั้งปีละ<br>๑ ครั้ง                                                                                                       | ๓๕๐,๐๐๐                     | ภายในเดือน มกราคม<br>๒๕๖๘    | √                      |                             |                        | ๓๕๐,๐๐๐                 |          |
| ๓   | โครงการงานประเพณีลอยกระทง                     | จัดงานประเพณีลอยกระทงปีละ๑ครั้ง                                                                                                                     | ๒๕๐,๐๐๐                     | ภายในเดือน<br>พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๔   | โครงการจัดงานเกี่ยวกับรัฐพิธี<br>ต่างๆ        | จัดทำโครงการการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ<br>เช่น วันที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย<br>และราชวงศ์จักรี ราชพิธีต่างๆอาทิ<br>วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญของชาติ ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘              |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๕   | โครงการประเพณีสารทลาว                         | จัดงานประเพณีสารทลาวปีละ ๑ ครั้ง                                                                                                                    | ๑๐๐,๐๐๐                     | เดือน กันยายน<br>๒๕๖๘        |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๖   | โครงการแห่เทียนพรรษาเข้าวัด<br>ฟังธรรม        | จัดโครงการปีละ ๑ ครั้ง                                                                                                                              | ๑๐๐,๐๐๐                     | เดือน กรกฎาคม<br>๒๕๖๘        |                        |                             | √                      | -                       |          |

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                     | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๗   | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ภาษาไทย-พวน              | จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-<br>พวน ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ภาษาไทย-พวน ทางด้านวัฒนธรรม<br>เพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>(อพ.สธ)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๒๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๘   | โครงการแข่งขันกีฬารวมพลัง<br>สามัคคีต่อต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงาน<br>แข่งขันกีฬารวมพลังสามัคคีต่อต้านยา<br>เสพติด เช่น เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล<br>อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมา<br>จัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมา<br>จัดเตรียมพิธีเปิด-ปิดโครงการ<br>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน<br>กีฬา ค่าจ้างเหมาชุดขยายเสียงที่ใช้ใน<br>โครงการ ค่าจ้างเหมาอาหารและ<br>เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าจ้างเหมา<br>อาหารว่างและเครื่องดื่มนักกีฬา ค่า<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ<br>ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน<br>เป็นต้น | ๑๗๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง

๔.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                             | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                             |                                                                                                                                                           |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | อุดหนุน ชมรม TO BE<br>NUMBER ONE<br>หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโปร่ง | อุดหนุนชมรม TO BE NUMBER ONE<br>หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโปร่งตามโครงการ<br>รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE<br>ตำบลบ้านโปร่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ๖๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                             | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม<br>พัฒนาบุคลากรและเดินทางไปศึกษาดู<br>งานนอกสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง<br>ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านกล้วย | ๔๐๐,๐๐๐                     | เดือน มกราคม ๒๕๖๘        | √                      |                             |                        | ๔๐๐,๐๐๐                 |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนการการ<br>เลือกตั้งทั่วไป                                                                            | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการสนับสนุนเลือกตั้งทั่วไป<br>นอกเหนือจากเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ<br>หรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ                                                            | ๑๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |
| ๓   | โครงการให้ความช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน<br>การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิต                         | ๕๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                |                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาที่<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                |                                                                                                                                                                                  |                             |                          | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |                         |          |
| ๑   | โครงการจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น/จัดทำเวทีประชาคม<br>ระดับตำบล | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้<br>และการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย<br>จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | ๒๐,๐๐๐                      | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘          |                        |                             | √                      | -                       |          |