

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายศาลเจ้าแม่ ทับทิม หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกล้วย	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			๒๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นหลังวัดสุวรรณคีรี (บ้านกล้วยเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านกล้วย	๑๕๐,๐๐๐	๑๑ พ.ค - ๘ มิ.ย ๖๗	√			๑๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเข้าศาล เจ้าพ่อกระดังหอง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกล้วย	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค. - ๗ ก.พ. ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนาย แสวง บัวเขียว ถึงช่วงบ้านนาย สุเทพ ขันดี หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านกล้วย	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค. - ๗ ก.พ. ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนาย แสวง บัวเขียว ถึงช่วงบ้านนาย สุเทพ ชันดี หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านกล้วย	๑๐๐,๐๐๐	๒๔ ม.ค. - ๗ ก.พ. ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ต่อจากเดิมช่วงหน้า บ้านจำสับเอกอานนท์ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกล้วย	๒๕๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. - ๑๒ มี.ค. ๖๗	√			๒๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อมฝาดะแกรงปิด ช่วงบ้านนายสมัย นัทธิ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกล้วย	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	๒๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นเรียบคลอง ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกล้วย	๒๔๐,๐๐๐	เดือน มี.ค. ๖๗	√			๒๔๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นเรียบคลอง ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกล้วย	๒๔๐,๐๐๐	เดือน มี.ค ๖๘	√			๒๔๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านกล้วย	๑๒๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	๑๒๓,๐๐๐ บาท	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากช่วงบ้านนาย สำเร็จชัย แจ่มจำรัส หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกล้วย	๑๕๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค - ๑๘ เม.ย ๖๗	√			๑๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ต่อจากเดิมเส้นบ้าน นายรักศักดิ์ ใจเด็ด หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกล้วย	๑๐๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค - ๑๘ เม.ย ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กช่วงร้านรับซื้อของเก่า นายสำเริง ฉิมสุนทร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกล้วย	๒๑๙,๐๐๐	๑๔ พ.ค - ๘ มิ.ย ๖๗	√			๒๑๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กช่วงฟาร์มวัว (เก่า) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกล้วย	๒๒๒,๐๐๐	๒๓ มี.ค - ๒๐ เม.ย ๖๗	√			๒๒๒,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ต่อจากเดิม สาย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโป่ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔ ม.ค. - ๗ ก.พ. ๖๗	√			๒๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าคุ้มวัด บ้านโป่งเก่าพลอยเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโป่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕ มิ.ย - ๑๓ ก.ค ๖๗	√			๑๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางวิริญญา จันทางาม ถึงช่วงบ้านนางยุพา ขำชม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโปร่ง	๒๔๐,๐๐๐	๓๐ ก.พ. - ๑๒ มี.ค. ๖๗	√			๒๔๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลับ	๑๓๐,๐๐๐	๙ - ๑๖ พ.ย. ๖๖	√			๑๓๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านกลับ	๑๒๗,๐๐๐	๙ - ๑๖ พ.ย. ๖๖	√			๑๒๗,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านกลับ	๕๙,๐๐๐	๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๖	√			๕๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านโปร่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย - ๑๐ ธ.ค. ๖๖	√			๑๐๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สำหรับประชาชนมาติดต่อราชการ) อบต.บ้านกลับ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลับ	๒๖,๐๐๐	๒๐ - ๒๓ ธ.ค. ๖๖	√			๒๖,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	ยกเลิกการดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท	๗๕,๐๐๐	๑๖ ก.ย ๖๗	√			๗๕,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒๖	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	๒๕๐,๐๐๐	๓๒ ก.ค ๖๗	√			๒๕๐,๐๐๐ บาท	กองช่าง
๒๗	โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม	๒,๑๓๖,๙๖๐	๒ ต.ค.๖๖ - ๓๑ ก.ย ๖๗	√			๒,๑๓๖,๙๖๐ บาท	กอง การศึกษาฯ
๒๘	โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และสร้างความรักให้ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	๘๐,๐๐๐	๗ - ๘ มีนาคม ๖๗	√			๘๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษาฯ
๒๙	โครงการเสริมสร้างการแต่งกาย สุภาพมารยาทดีและการออก กำลังกายแก่นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกล้วย	๔๐,๐๐๐	๒๗ - ๓๐ ส.ค ๖๗	√			๔๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษาฯ
๓๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๗	√			๑๗๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกล้วย)	๑๐๒,๗๙๕	๒ ส.ค - ๓๐ ก.ย ๖๗	√			๑๐๒,๗๙๕ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๒ มี.ค - ๑ เม.ย ๖๗	√			๕๐,๐๐๐ บาท	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๓๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณฯ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย ๖๘	√			ไม่ใช้งบประมาณ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๓๔	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	√			๓๐๐,๐๐๐ บาท	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๓๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประ ชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	ยกเลิกการดำเนินการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	√			๑๐,๖๕๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด
๓๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๔๐๐,๐๐๐	๒ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	√			๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๐๐,๐๐๐	๓ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	√			๒๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด
๓๙	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗	√			๑๕,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด
๔๐	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๑-๑๗ เม.ย ๖๘	√			๑๕,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด
๔๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๑-๕ ม.ค. ๖๘	√			๓๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๔๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	ยกเลิกการดำเนินการ	สำนักปลัด
๔๓	โครงการงานประเพณี ลอยกระทง	๑๙๐,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๗	√			๑๙๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๔	อุดหนุนองค์กรประชาชน และองค์กรศาสนา	๒๘๗,๐๐๐	๑๓-๑๕ เม.ย ๖๘	√			๒๘๗,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๕	โครงการแห่เทียนพรรษา เข้าวัดฟังธรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ - ๑๘ ก.ค ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๔๖	โครงการประเพณีกำฟ้า	๓๕๐,๐๐๐	๑๓ ก.พ. ๖๗	√			๓๕๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภาษาไทย-พวน	๒๐,๐๐๐	๒๖ ก.ย - ๒๗ ก.ย ๖๗	√			๒๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๘	โครงการประเพณีสารทลาว	๑๐๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔๙	โครงการแข่งขันกีฬา รวมพลังสามัคคีต่อต้าน ยาเสพติด	๑๗๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค ๖๗	√			๑๗๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕๐	อุดหนุน ชมรม TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโป่ง	๖๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย ๖๗	√			๖๐,๐๐๐ บาท	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
				ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๕๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	๒๕ - ๒๗ เม.ย ๖๗	√			๔๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด
๕๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/จัดทำเวทีประชาคม ระดับตำบล	๒๐,๐๐๐	๒ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	√			๒๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด


หมายเหตุ

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

หมายเหตุ



หมายเหตุ

ก.๖๖ - ก.ย.๖๖

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ