

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกล้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ	๒๕๐,๐๐๐	ม.๑ ต.บ้านกล้วย	√			๒๕๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.-๗ ก.พ. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดสุวรรณคีรี (บ้านกล้วยเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกล้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ	๑๕๐,๐๐๐	ม.๒ ต.บ้านกล้วย			√		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลเจ้าพ่อกระดังงอ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกล้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ	๑๐๐,๐๐๐	ม.๒ ต.บ้านกล้วย	√			๑๐๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.-๗ ก.พ. ๖๗

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนายแสวง บัวเขียว ถึงช่วงบ้านนายสุเทพ ชั้นดี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลับ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.๓ ต.บ้านกลับ	√			๑๐๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.-๗ ก.พ. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมช่วงหน้าบ้านจำสิบเอกอานนท์ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลับ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.๔ ต.บ้านกลับ	√			๒๕๐,๐๐๐	๒๗ ก.พ. - ๑๒ มี.ค.๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงปิด ช่วงบ้านนายสมัย นที หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลับ	รางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.๖ ต.บ้านกลับ			√		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเรียบคลอง ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลับ	ถนนคสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	ม.๗ ต.บ้านกลับ	√				๑ - ๑๕ มี.ค. ๖๗

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเรียบคลอง ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกล้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	ม.๗ ต.บ้านกล้วย	√				๑ - ๑๕ มี.ค. ๖๗
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกล้วย	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๑๒๓,๐๐๐	ม.๘ ต.บ้านกล้วย			√		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากช่วงบ้านนายสำเร็จชัย แจ่มจำรัส หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกล้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	ม.๙ ต.บ้านกล้วย		√			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมเส้นบ้านนายรักศักดิ์ ใจเด็ด หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกล้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.๙ ต.บ้านกล้วย		√			

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงร้านรับซื้อของเก่า นายสำเริง ฉิมสุนทร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลับ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๒๑๙,๐๐๐	ม.๑๐ ต.บ้านกลับ			√		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงฟาร์มวัว (เก่า) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลับ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร	๒๒๒,๐๐๐	ม.๑๐ ต.บ้านกลับ		√			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม สาย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโปร่ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.๑ ต.บ้านโปร่ง	√			๒๔๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.-๗ ก.พ. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าซุ้มวัดบ้านโปร่งเก่าพลอยเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโปร่ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	ม.๓ ต.บ้านโปร่ง			√		

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางวิริญญา จันทพงาม ถึงช่วงบ้านนางยุพา ขำชม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโปร่ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	ม.๕ ต.บ้านโปร่ง	√			๒๔๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ. - ๑๒ มี.ค. ๖๗
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลับ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๓๐,๐๐๐	ม.๓ ต.บ้านกลับ	√				๕ - ๑๖ พ.ย. ๖๖
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านกลับ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๒๗,๐๐๐	ม.๘ ต.บ้านกลับ	√				๕ - ๑๖ พ.ย. ๖๖

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านกลับ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๕๙,๐๐๐	ม.๑๐ ต.บ้านกลับ	√				๙ - ๑๖ พ.ย. ๖๖
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านโปร่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	๑๐๐,๐๐๐	ม.๓ ต.บ้านโปร่ง			√		
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สำหรับประชาชนมาติดต่อราชการ) อบต.บ้านกลับ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลับ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการติดต่อราชการ	๒๖,๐๐๐	อาคารที่ทำการ อบต.บ้านกลับ	√			๒๖,๐๐๐	๑๙ - ๒๓ ธ.ค. ๖๖

## ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

## (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๒๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๒๕๐,๐๐๐	ม.๕ ต.บ้านกล้วย			√		
๒๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๗๕,๐๐๐	ม.๔ ต.บ้านโปร่ง			√		
๒๕	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	ประชาชน ม.๒ มีน้ำประปาใช้ร้อยละ ๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ม.๒ ต.บ้านโปร่ง			√		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม	- นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนในโรงเรียน ๓ แห่ง ในเขต อบต.บ้านกล้วย ได้รับอาหาร เสริมนมและอาหารกลางวันทุกคน	๒,๑๓๖,๙๖๐	เขตอบต. บ้านกล้วย		√		๘๘๕,๑๙๒	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๗
๒	โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และสร้างความรักให้ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทักษะการเรียนรู้มากขึ้น	๘๐,๐๐๐	ศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านกล้วย	√			๗๐,๕๔๐	๘ - ๘ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการเสริมสร้างการแต่งกาย สุขภาพมารยาทดีและการออก กำลังกายเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สุขภาพมารยาทดีและมีสุขภาพ แข็งแรง	๔๐,๐๐๐	ศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านกล้วย			√		

## ๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

## (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกล้วย)	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการเรียน	๑๐๒,๗๙๕	ศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านกล้วย		√		๕๕,๐๘๐	๑๔-๑๔ ปี.ค. ๖๖
๕	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กในเขตอบต.เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กร้อยละ ๑๐๐	๑๗๐,๐๐๐	อบต. บ้านกล้วย	√			๑๗๐,๐๐๐	๑๔-๑๔ ม.ค. ๖๗

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สุนัขและแมว ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกล้วย		√			
๒	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สุนัขและแมว ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ การสำรวจและขึ้นทะเบียน	๑๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกล้วย			√		

## ๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

## (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการทำงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนที่เสนอโครงการขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขหรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่นๆ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐	หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านกล้วยและตำบลบ้านโปร่ง		√			

## ๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม

## (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการทำงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	๕๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกลับ			√		

## ๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม

## (๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านกลับ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ	๑๐,๖๕๐,๐๐๐	อบต.บ้านกลับ		√		๔,๖๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้สูงพิการในเขต อบต.บ้านกลับ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยพิการ	๔,๔๐๐,๐๐๐	อบต.บ้านกลับ		√		๑,๖๔๘,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.บ้านกลับ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยเอดส์	๒๐๐,๐๐๐	อบต.บ้านกลับ		√		๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗

## ๒.๔ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ

## (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล วันขึ้นปีใหม่	อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขต อบต.บ้านกล้วย เป็น ๐	๑๕,๐๐๐	อบต.บ้านกล้วย	√			๑๕,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖ - - ๔ ม.ค.๖๗
๒	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล วันสงกรานต์	อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขต อบต.บ้านกล้วย เป็น ๐	๑๕,๐๐๐	อบต.บ้านกล้วย		√			
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ผู้ประสบปัญหาด้านสาธารณสุขใน เขตอบต.บ้านกล้วย ได้รับความ ช่วยเหลือเยียวยา ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	อบต.บ้านกล้วย		√		๕,๗๑๕	๑ - ๕ ม.ค.๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	อปพร. ได้รับการฝึกทบทวน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	อบต.บ้านกล้วย			√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง ปีละ ๑ ครั้ง	๑๙๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกล้วย	√			๑๙๐,๐๐๐	๒๗-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนองค์กรประชาชนและองค์กรศาสนา	อุดหนุนวัดและคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านกล้วยและตำบลบ้านโปร่งในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๘๗,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกล้วย		√			
๓	โครงการแห่เทียนพรรษาเข้าวัดฟังธรรม	จัดโครงการปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกล้วย			√		
๔	โครงการประเพณีกำฟ้า	จัดงานประเพณีกำฟ้า ปีละ ๑ ครั้ง	๓๕๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกล้วย	√			๓๕๐,๐๐๐	๑๒-๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๖	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภาษาไทย-พวน	จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย-พวน ตามโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมภาษาไทย-พวน ทางด้าน วัฒนธรรมเพื่อสนองโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกลับ			√		
๗	โครงการประเพณีสารทลาว	จัดงานประเพณีสารทลาว ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกลับ			√		
๘	โครงการแข่งขันกีฬา รวมพลังสามัคคีต่อต้าน ยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ของ อบต.บ้านกลับ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๗๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกลับ			√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง

๔.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	อุดหนุน ชมรม TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโป่ง	อุดหนุนชมรม TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโป่งตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกลับ			√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกล้วย			√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล	จัดประชาคม ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	เขต อบต. บ้านกลับ			√		

















291,060.00  
578,700.00  
1,267,200.00  
2,136,960.00











